

**Общество с ограниченной ответственностью «Томскводоканал»
Базовая лаборатория
Аттестат аккредитации № RA.RU.511972**

634513, Томский район, п. Кайдаловка, 1 в, стр. 7

E-Mail: lab@vodokanal.tomsk.ru

тел. (3822) 90-50-80


УТВЕРЖДАЮ
 Начальник базовой лаборатории
 ООО «Томскводоканал»
 О.В. Москаленко
 « 09 » 2018 г.

Протокол испытаний № 42 Вп

Объект испытаний	вода питьевая
Наименование и адрес заказчика	МП СКС, Томский р-н, п. Зональная станция, ул. Совхозная, д.10
Место отбора пробы объекта	п. Зональная станция, ул. 40 лет Победы, д.3, водоклонка
План отбора проб	внеплановая проба
НД на отбор проб	ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
Объем пробы объекта	3,0 дм ³
Ответственный за отбор пробы объекта	инженер-микробиолог Н. А. Кляйн
Примечания	-

Дата и время отбора пробы объекта	Дата и время доставки пробы объекта	Дата и время начала анализа пробы объекта	Дата окончания анализа пробы объекта	Дата выдачи протокола испытаний
07.02.18 09:30	07.02.18 11:30	07.02.18 12:00	08.02.18	09.02.18

№	Показатель	Ед. изм.	Норматив качества (ПДК), не более	Результат анализа	Погрешность результата	Методики измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	Мутность ($\lambda=530$ нм)	ЕМФ	2,6	< 1,0		ГОСТ Р 57164 (раздел 6)**
2	Цветность	град. цветн. (Сг-Со шкала)	20	1,97	0,59	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
3	Запах (20°С; 60°С)	балл	2	0-1 (неопр.)		ГОСТ Р 57164 (раздел 5.8.1)
4	Вкус (привкус)	балл	2	0		ГОСТ Р 57164 (раздел 5.8.2)
5	Железо общее	мг/дм ³	0,3	< 0,10		ГОСТ 4011 (раздел 2)**
6	Марганец*	мг/дм ³	0,10	0,044	0,016	ПНД Ф 14.1:2:4.217-06**

*Проба законсервирована согласно требованиям МИ

** Результат получен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений

Результаты испытаний относятся только к представленному образцу

Ответственный за проведение испытаний инженер-химик И. В. Калиниченко И. В. Калиниченко

Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения руководителя лаборатории